



Klient:
Metroselskabet I/S


Projekt:
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel

Støjudbredelse fra:
Fase 2.2: Udgravning i hård jord, dag, aften og nat.


Scenarie:
 1x Gravemaskine med hydraulisk hammer, LWA = 115 dB
 1x Lille gravemaskine, LWA = 100 dB
 1x Håndværktøj, LWA = 95 dB
 1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
 1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
 1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 73 dB(A)

Målforhold:



Facadestøjniveau
L_{Aeq, 1t} [dB(A)] - 7,5 m.o.t



Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : 2200
 : Fase 2.2
 Dato : 27.09.2018
 Udført af : BRHM
 Kontr. : JVM
 Godk. : XXX